

令和8年1月27日  
学校健康推進課  
教育環境課

## 世田谷区立芦花中学校の給食自校調理化の延期について

### 1. 主旨

令和6年9月5日の教育委員会において、親子調理方式を採用している芦花中学校について、令和8年4月から自校調理方式による給食提供を開始することを報告したが、給食室改修工事の工期延長が必要となったため、開始時期を令和8年9月に延期することとした。

### 2. 対象校

芦花中学校（粕谷2-22-2） ※現在、芦花小学校で給食調理

### 3. 工期延長の主な原因

既存建物しゅん工図を前提に設計を行い工事に着手したところ、しゅん工図とは異なる高さ（深さ）に地中梁があることが判明した。関連する地中梁すべての破壊調査を行った結果、排水配管経路を大幅に変更する必要性が生じ、工事を中断して改めて配管経路などの見直し設計を行ったため。

### 4. 今後のスケジュール（予定）

令和8年7月 給食室の改修工事終了

親子調理方式による給食提供終了

9月～自校調理方式による給食提供開始