

太子堂出張所等の移転等について

1 主旨

公共施設等総合管理計画一部改訂（第2期）に基づき、太子堂出張所の狭隘化解消を図るため、太子堂複合施設1階からキャロットタワー3階へ移転する。また、太子堂まちづくりセンター、太子堂あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会太子堂地区事務局の三者の連携を強めるため、太子堂出張所移転後の1階の空きスペースに2階から移転し、執務スペースを一体化する。

さらに、移転に合わせて、公共施設中長期保全計画等を踏まえ、太子堂複合施設の2階、3階の改修工事を実施する。これに伴い、工事期間中は、三軒茶屋区民集会所、太子堂まちづくりセンターの活動フロアの使用を中止する。

2 移転・工事（予定）

（1）太子堂出張所の移転

現在地	太子堂複合施設1階
移転先	キャロットタワー3階
移転作業日	令和8年12月25日（金）時間外～28日（月）
移転先での業務開始日	令和9年1月4日（月）
窓口休業日	令和8年12月26日（土）及び28日（月）
周知方法	区ホームページ:12月上旬掲載予定/施設内チラシ:9月上旬掲示予定/区のおしらせ「せたがや」:12月1日号掲載予定

（2）複合施設1階まちづくりセンター等移転に伴う改修工事及び中長期保全工事

場所	太子堂複合施設1階
工事期間	令和9年1月～3月
工事概要・概算費用	・空調設備の更新、照明器具のLED化等 ・93,000千円（概算）

（3）太子堂まちづくりセンター、太子堂あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会太子堂地区事務局の移転

現在地	太子堂複合施設2階
移転先	太子堂複合施設1階
移転作業日	令和9年3月下旬～4月中旬
周知方法	区ホームページ:2月下旬掲載予定/施設内チラシ:2月下旬掲示予定/区のおしらせ「せたがや」:2月25日号掲載予定

(4) 複合施設 2 階・3 階中長期保全工事

場所	太子堂複合施設2階・3階
工事期間	令和9年7月～9月
工事概要・概算費用	・空調設備の更新、照明器具の LED 化等 ・費用は精査中
使用中止	工事期間中は、3階の三軒茶屋区民集会所、太子堂まちづくりセンターの活動フロアーの使用を中止する
周知方法	区ホームページ:2月下旬掲載予定/施設内チラシ:2月下旬掲示予定/区のおしらせ「せたがや」:2月25日号掲載予定

《配置図》



《太子堂複合施設 移転前後の施設比較》

移転前		移転後	
1階	太子堂出張所	1階	太子堂まちづくりセンター等
2階	太子堂まちづくりセンター等	2階	クロッシングせたがや
3階	三軒茶屋区民集会所・活動フロアー	3階	三軒茶屋区民集会所・活動フロアー
4階	わんぱくクラブ三軒茶屋	4階	わんぱくクラブ三軒茶屋