

令和5年5月24日
中央図書館

梅丘図書館改築工事について

1 主旨

梅丘図書館の改築については、第2次世田谷区立図書館ビジョンに基づき、平成28年度に基本構想を策定し、平成30年度に基本設計、令和元年度に実施設計を行ったが、新型コロナウイルス感染症に伴う全庁的な緊急見直しにより、工事を延期した。この度、令和5年度の着工に向けて、現在の梅丘図書館の解体と改築工事を一括で行う工事として、4月に入札を実施したところ、事業者の応札がなく不調となったので、今後の対応について報告する。

2 今後の対応

発注要件を再検討し、令和5年7月に再入札を行う。

3 改築工事経費（令和5年～7年度）

約1,900,000千円（変更なし）

4 その他

現梅丘図書館は、予定通り令和5年5月25日（木）から休館し、6月1日（木）から代替施設（世田谷区松原六丁目41-8）で仮事務所運営を行う。

5 今後のスケジュール（予定）

令和5年 9月	第3回区議会定例会に契約議案を提出
10月	工事説明会
11月～	改築工事着工（～令和7年10月竣工）
令和8年 2月	改築後の梅丘図書館開設

当初開設予定より3か月程度遅れる見込み。

(参考) 位置図

