

# 世田谷区本庁舎等整備工事における再延伸の経緯説明資料

## 1. 本件工事の概要

### (1) 工事概要

工事名称	世田谷区本庁舎等整備工事
発注者	世田谷区
設計者	株式会社佐藤総合計画
工事監理者	株式会社佐藤総合計画、世田谷区
施工者	大成建設株式会社 東京支店
工事概要	(東庁舎 1期、2期) 地上10階、地下2階、塔屋2階 (西庁舎 1期、2期、3期) 地上5階、地下2階、塔屋1階

### (2) 本件工事に関する経緯

2020年9月	「世田谷区本庁舎等整備工事」を公告
2021年5月	当社が受注者に選定され、工事請負契約を締結
2021年7月	1期工事着工
2022年12月	工程遅延により1期工事を2ヶ月延伸
2023年5月	24日『世田谷区本庁舎等整備工事における1期工事完成日の再延伸について』を世田谷区に提出（延伸申入れ）

## 2. 工程延伸について

