

検討事項	検討課題	進捗状況（令和3年3月8日時点）	次年度以降の対応	関係所管課（令和2年度現在） （○メイン担当）
移転計画及び移転作業	<ul style="list-style-type: none"> 区民の利便性を最優先にした移転計画 各工期着工までの、解体対象庁舎等からの移転完了 保健所等の新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた移転計画 	<ul style="list-style-type: none"> 移転計画に基づく移転の実施 移転計画の更新 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、令和3年5月に予定していた第2庁舎1階の世田谷保健所執務室の移転時期を延期した。併せて、これに伴う他のローリング計画を変更。 ①世田谷保健所 〔変更前〕 令和3年5月 第2庁舎1階 → 城山分庁舎 〔変更後〕 令和4年5月頃 （移転先は変更なし） ※なお、世田谷保健所のうち、区民会館2階集会室で執務する保健所機能の一部執務室については、区民会館低層棟の解体のため、令和3年5月に城山分庁舎へ移転する予定。 ②介護保険課 〔変更前〕 令和3年5月 区民会館けやき跡 → 第2庁舎1階 〔変更後〕（移転時期変更なし） 区民会館けやき跡 → 第1庁舎2階 ③庁舎整備担当課 〔変更前〕 令和3年5月 区民会館2階 → 第2庁舎1階 〔変更後〕（移転時期変更なし） 区民会館2階 → 第1庁舎4階 ※移転スケジュール詳細 ・令和9年度（全体竣工）まで：資料2-5-1のとおり（所属欄の太字表記が変更対象） ・令和3年4、5月（移転対象所属別）：資料2-5-2のとおり 	<ul style="list-style-type: none"> 移転計画に基づく移転の実施 移転計画の更新 	○庁舎整備担当課 関係所管
二子玉川分庁舎	<ul style="list-style-type: none"> 各部署のレイアウト、電話番号等の調整 移転計画作成にあたっての物量把握 運用計画の作成 	<ul style="list-style-type: none"> 各所管と調整のうえ、レイアウトを作成するとともに、電話番号の割振り・転送等について整理した。 移転時の詳細なタイムスケジュールについて、委託事業者と協議のうえ、作成中。 都市整備領域等の各部担当者において、運用について協議。 	<ul style="list-style-type: none"> レイアウトの最終調整及び墨出作業 4月30日時間外～5月5日の移転に向けた職員向け説明会の実施 移転の実施 	○庁舎整備担当部 都市整備領域各部 環境政策部 施設営繕担当部 総務課 ICT推進課
関連工事	<ul style="list-style-type: none"> 旧おなが駐車場舗装工事 二子玉川分庁舎（旧玉川高校）改修工事 第二庁舎地下印刷室等設置工事 青葉橋敷地内倉庫解体工事 区民会館東側噴水解体工事 	<ul style="list-style-type: none"> 旧おなが駐車場舗装工事 … 整備済 二子玉川分庁舎（旧玉川高校）改修工事 … 3/26完了予定 第二庁舎地下印刷室等設置工事 … 4/30まで延伸 青葉橋敷地内倉庫解体工事 … 3/19完了予定 区民会館東側噴水解体工事 … 3/27完了予定 	<ul style="list-style-type: none"> ほっとスクール城山の解体・駐車場整備（庁有車用駐車場／令和3年度設計・解体着手、令和4年度整備） 教育センター壁撤去（生涯学習・地域学校連携課執務室／令和3年度設計・撤去） 第2庁舎3階壁撤去（世・健康づくり課、世・子ども家庭支援課執務室／令和3年度設計、令和4年度撤去） 	○庁舎整備担当課 総務課 施設営繕第二課 関係所管