

本庁舎等整備にかかる移転計画等の検討状況について

1 概要

このたび、本庁舎等整備にかかる各部署の移転スケジュールを策定した。また、この移転スケジュールに基づく移転を、行政サービスの提供に影響を及ぼすことなく遂行することを目的として、1期工事竣工前までの移転計画策定業務及び移転業務等の委託にかかるプロポーザルの手続きを開始したので、併せて報告する。

2 移転スケジュールについて

別添資料「本庁舎等整備 移転スケジュール」のとおり。

3 令和2年度主要スケジュール（予定）

梅丘分庁舎や旧玉川高校等への移転計画の詳細については、移転計画策定業務等の委託にかかるプロポーザルにより選定した事業者の支援を受けて策定のうえ、関係所管には改めて説明を行う。

なお、現時点における本庁舎等整備にかかる令和2年度の主要なスケジュールは次のとおり。

- 6月 生活文化部 梅丘分庁舎へ移転
- 7月 第2庁舎地下 印刷室・交換便室等設置工事（～11月）
旧玉川高校改修工事（調整中）（～12月）
- 8月 区民会館東側噴水解体工事（～11月）
- 12月 印刷室・交換便室等 第2庁舎地下へ移転、運用開始
- 12月28日～1月2日 都市整備領域・環境政策部 旧玉川高校へ移転
- 1月 第2庁舎裏駐車場庁有車 城山駐車場、154号線沿い駐車場、道路代替地、足立内科横駐車場等へ移転
- 2月 本庁舎等整備工事着工

4 移転業務等委託にかかるプロポーザルの実施について

(1) 委託内容

令和2年度から令和4年度にかけての物品量等現状調査、移転計画策定、移転業務

(2) スケジュール

- 令和元年 12月 2日 プロポーザル公告
- 12月 16日 参加表明書提出締切
- 令和2年 1月 30日 提案評価（ヒアリング）
- 4月上旬 契約締結