

令和2年7月31日
保育部 保育課

仮称世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事について

1 主旨

玉川総合支所庁舎の改築に伴い、同支所分庁舎の跡地を活用して整備する仮称世田谷区立玉川地域拠点保育園の新築工事については、令和2年第1回区議会臨時会において契約議案が議決され、令和2年5月20日に契約締結をした。

しかし、玉川総合支所庁舎の改築工事が、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、工事の一時中断及び再開後の感染症防止策実施により、工期を変更することとなったことから、同支所分庁舎の使用期間が延びることとなった。

これにより、仮称世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事の着工が延びることとなったことから、工期及び拠点保育園の開設時期を変更する予定であるので、その内容を報告する。

2 変更内容（予定）

| 内容 | 変更前 | 変更後 |
|---------|-----------|----------|
| 着工 | 令和2年8月 | 令和3年2月 |
| 工期 | 令和4年1月28日 | 令和4年8月以降 |
| 拠点保育園開設 | 令和4年4月 | 令和5年4月 |

3 今後のスケジュール（予定）

令和2年 9月 第3回区議会定例会に第3次補正予算議案（債務負担行為変更）を提出
11月 第4回区議会定例会に新築工事契約の変更議案を提出

4 その他

仮称世田谷区立玉川地域拠点保育園に移転・統合予定の区立深沢保育園の跡地については、保育室の認可保育園への移行のための用地として活用し、整備（令和5年度以降開設予定）することとしていたが、拠点保育園開設時期の変更に伴い、運営事業者とは、今後、移行に向けたスケジュール等の調整を行う。

参考「新築工事 計画敷地（現分庁舎）案内図」

計画敷地

住居表示：世田谷区等々力四丁目19番18号

深沢保育園



案内図

奥沢西保育園