

本庁舎等整備に係る移転計画について

1 概要

変更した工事スケジュールならびに保健所の体制強化への対応等を踏まえ、移転計画を変更したので、報告する。

2 移転計画について

本移転計画を基本の計画とし、今後の組織改正、人員の増減等に応じ、適宜修正を行っていく。

(1) 各部署の移転先

別添資料 1 「本庁舎等整備 移転計画概要図」のとおり。

(2) 移転スケジュール

別添資料 2 「本庁舎等整備 移転スケジュール」のとおり。

3 工事着手までの主なスケジュール

本庁舎等整備の工事着手までに必要となる移転及び先行工事に係る主なスケジュールは次のとおり。

令和 2 年 1 0 月上旬 旧玉川高校改修工事（東京都と賃貸借契約締結（9 月末予定）後）
（～令和 3 年 3 月下旬）

1 0 月中旬 第 2 庁舎地下印刷室・交換便室等設置工事（～令和 3 年 3 月下旬）

令和 3 年 1 月上旬 区民会館東側噴水解体工事（～令和 3 年 3 月中旬）

5 月上旬 施設営繕担当部・環境政策部・都市整備領域 旧玉川高校へ移転

5 月中旬 印刷室・交換便室等 第 2 庁舎地下へ移転、運用開始

第 2 庁舎裏駐車場の庁有車を城山駐車場、区役所西通り（154 号線）沿い駐車場、道路代替地、周辺借上駐車場等へ移転

6 月上旬 第 2 庁舎裏駐車場を来庁者用駐車場として運用開始