

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年03月15日

計画の名称	上用賀公園整備事業（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度～平成34年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	世田谷区												
計画の目標	世田谷区の中心部に位置する上用賀公園拡張区域は、広域避難場所（馬事公苑・東京農業大学一帯）に指定されており、緊急輸送道路である主要地方道3号世田谷町田線（世田谷通り）に接している。 また、世田谷区地域防災計画（平成29年3月修正）においては、「広域避難場所である上用賀公園の拡張区域を防災機能の保持・増進に資する公園緑地として整備する。」と位置づけられている。 こうしたことを踏まえ、災害時等、緊急時の公園利用を想定した、いつでも利用できる公園にするとともに、平常時においても、防災に資する公園として整備する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,109	A	2,109	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標）	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H30当初）		（H34末）
1	広域避難場所として避難有効面積を28,000㎡増加させる。 避難有効面積の増加数	0㎡	㎡	28000㎡
2	本公園が一時避難場所として担う収用人員の合計をH34末までに1,700人増加させる。 収用人数の増加数	0人	人	1700人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	世田谷区	直接	世田谷区	-	-	都市公園等事業(上用賀公園)	地区公園用地取得0.6ha、整備2.8ha(防災施設、運動施設、レクリエーション施設等)	世田谷区						2,109		-	
												小計						2,109		
												合計						2,109		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
世田谷区社会資本総合整備計画評価委員会設置 令和6年1月実施	令和5年度
	公表の方法
	インターネット（世田谷区ホームページ）令和6年2月～、閲覧（世田谷区担当課）令和6年2月～
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・0.6haの用地を取得した。 ・平成28年度より用地取得及び基礎調査、基本構想等計画検討を進めていたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和2年度から2年間計画検討を中断していたことや、官民連携手法の検討、住民との合意形成を丁寧に行っていることから、計画検討に時間を要しており、整備に着手できず目標の達成には至らなかった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	<ul style="list-style-type: none"> ・本公園は、「安全・安心の公園づくり」、「みどりをつなぎ・ひろげる空間づくり」、「スポーツを中心としたレクリエーションの空間づくり」の3つの基本方針を掲げた整備に向け、令和4年度より地域住民とワークショップ（計4回）やオープンパーク（計4回）、意見交換会（計4回）を行い、本公園に対する認知や理解を深めるとともに、令和5年11月には地域住民の意見・要望をふまえた「上用賀公園拡張事業基本計画」を策定している。
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> ・令和5年11月に策定した「上用賀公園拡張事業基本計画」をふまえ、官民連携手法（DBO方式）により設計・整備・管理運営を実施する予定であり、引き続き開園に向け設計・整備を進める。 ・整備を開始する前年度（令和8年度予定）に第2期社会資本総合整備計画を策定する。 ・計画地は、区内の中心に位置すること、緊急輸送道路である世田谷通りに接していることから、全区的な防災拠点として広域避難場所としての機能のほか、防災備蓄倉庫を整備し、物資の輸送拠点とするなど災害時の多面的な活用を想定している。 	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	28,000m ²	
	最終目標値	28000m ²
	最終実績値	0m ²
2	1,700人	
	最終目標値	1700人
	最終実績値	0人