

(仮称)北鳥山七丁目緑地設計及び住民参加検討外業務委託

(検討工程イメージ(令和8年度～9年度))

以下に大まかな緑地設計、建築設計、区民協働、官民連携の検討過程(案)について記載する。

企画提案により業務の内容や数量等については、事業主旨を踏まえ変更して提案することは可能である。

参考資料③

		令和8年度												令和9年度																	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月～3月	備考								
イベント回数(日数)																															
契約																															
業務打ち合わせ		7回(着手、中間(5回)、完了)																													
緑地設計	作業段階	基本設計(素案)												基本設計(案)						実施設計											
	庁内検討	基本計画策定(予定)												庁議	基本設計策定		庁議の時期は想定														
建築設計	作業段階	基本設計(素案)												基本設計(案)						実施設計											
	庁内検討	基本計画策定(予定)												庁議	基本設計策定		庁議の時期は想定														
庁内合意形成支援・有識者ヒアリング		庁内合意形成支援・有識者ヒアリング												庁内合意形成支援・有識者ヒアリング																	
官民連携手法の検討		ヒアリング調査・事業手法の検討												公募内容の検討																	
住民協働	ワークショップ	◎基本設計キックオフシンポジウム1日 ○緑地設計3日 □建築設計3日 ☆基本設計策定シンポジウム1日(予定)																													
	(仮称)利活用プロジェクト (仮称)森づくりプロジェクト の検討会													各プロジェクト3回程度想定																	
	近隣住民向けニュース (緑地づくりニュース)	ニュース作成・印刷・配布・掲示																													
	アンケート調査	令和9年度1回																													
	緑地開放	令和8年度 ●4日(令和8年4月～8月) ○6日(令和8年9月～3月) 令和9年度:10回程度																													
	大学連携(緑地開放)	大学関係者が直接運営するプログラム(各大学、各年度内に2回ずつ)																													
	緑地開放チラシ	チラシ作成・印刷・配布・掲示																													
	フィールドワーク	スズカケ広場 サクラ広場	2日(令和8年度) 2日程度(令和9年度)																												
		歴史の庭(竹林)	2日(令和8年度) 2日程度(令和9年度)																												
		野鳥の丘	2日(令和8年度) 4日程度(令和9年度)																												
生物多様性の林		2日(令和8年度) 4日程度(令和9年度)																													
フィールドワークチラシ	チラシ作成・印刷・掲示																														
子どもワークショップ	各年度2回																														
ユニバーサルデザイン ワークショップ	各年度1回																														
(参考) 予定地管理作業	外周部への仮設鋼板設置 危険木の伐採作業等																								樹木の間引き作業等						世田谷区の予定地管理作業として実施