令和８年１１月１０日
財 務 部 経 理 課

議会の委任による専決処分の報告
（世田谷区立玉川野毛町公園野球場外改修工事）

１　契約件名　　世田谷区立玉川野毛町公園野球場外改修工事

２　相 手 方　　東京都世田谷区三宿二丁目３６番９号
日勝スポーツ工業株式会社
代表者　岡　田　一　良

３　契約金額　　議決金額　５０７，６５０，０００円
変更金額　５０９，２４２，８００円

４　工　　期　　令和９年６月２１日

５　変更理由　　①工事着手後の現地確認により、降雨時の雨水及び土砂等の敷地外流出のおそれが判明したことから、浸透桝や浸透側溝等の排水施設を追加設置するため。
②中東情勢の変化に伴う資材調達への影響により、当初予定していた公園灯ポールの工期内の納入が困難となったことから、工期内に設置できる形状へ変更するため。

６　専決処分日　　令和８年１０月２１日