本庁舎等整備全体スケジュール（案）

2019.4.15

		2019年度												2020年度												2021年度～2026年度	2027年度～
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
議会		△ 総事業費概算（7ヵ年、関連事業費含む）											▲ 予算議決（工事費等）									▲ 工事契約議決					
				● 特別委員会			● 特別委員会		● 特別委員会			● 特別委員会				● 特別委員会											
新庁舎等整備	設計	実施設計① 平面確定、一般図作成 ※執務レイアウト除く			実施設計② 詳細図面作成 ・設備詳細確定				実施設計③ 積算業務・計画通知準備				実施設計④ 発注準備・計画通知申請														
	新庁舎等利用・管理	以下の前提要件となる項目の検討 ・庁舎管理運営業務委託の基本的な方針 ・働き方改革執務環境の基本的な方針 ・設計（構造）に影響を与えるものの方針			・新庁舎管理方針策定準備 ・実施設計に関わる詳細項目の検討 ・年度別の関連事業費（概算）		・管理方針策定項目検討 ・関連事業の年度別計画、経費						新庁舎管理方針（案）	新庁舎管理方針策定											新庁舎に向けた管理随時実施	評価検証改善
													「働き方改革」にあわせ各項目の庁内検討随時実施												「働き方改革」にあわせ随時実施	
執務レイアウト		実施レイアウト図面の作成 職員ワークショップ			ヒアリング①	年度別関連事業費（概算）	ヒアリング結果を踏まえた実施レイアウトのブラッシュアップ（工期ごとの図面作成含む） 職員ワークショップ				ヒアリング②		・実施レイアウトの策定 ・関連事業費の修正														
ローリング		ローリング基本方針検討 ・仮庁舎等の確定 ・ローリング期間中の部署配置			ローリング計画（詳細）検討 ・新庁舎運用に先行して実施する事業等 ・年度別事業費		ローリング時の管理方針（たたき台）						ローリング計画（案）	ローリング計画策定													
					ローリング時課題抽出・検討 ・先行移転②移転先検討		先行移転② 移転準備・引越し						仮移転準備（全庁）＜第1段階＞		仮移転①	2026年まで仮移転準備（全庁）及び仮移転を第3段階まで繰り返す									本移転（全庁）	新庁舎運用
財政					概算総事業費（関連事業費含む）		概算総事業費（関連事業費含む）の精査、査定						総事業費（関連事業費含む）の変更、財政計画策定														
工事施工				施工者選定手法検討（発注区分、発注方法等）					施工者選定準備 （具体的な選定方法の検討、選定資料の作成）				施工者選定		契約着工準備	1～3期工事										